



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2025

ITEM 48

(Resolução TC-PE Nº 299, de 19 de novembro de 2025)



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025

OBRA OU SERVIÇO						CONTRATO					
UNIDADE SUBUNIDADE	INSTRUMENTO JURIDICO	CONTRATADO	DESCRIÇÃO DA OBRA	DATA DE INICIO	CNPJ	SITUAÇÃO DA OBRA	VIGENCIA	VALOR CONTRATADO	ADITIVO DE VALOR	VALOR MEDIDO	SITUAÇÃO
PMR	021/2025	ALE ENGENHARIA LTDA ME	ESPAÇO ESPORTIVO	10/06/2025	55.692.899/0001-42	10/06/2025	02/06/2026	1.063.633,64	31.787,05	R\$ 140.783,83	EM ANDAMENTO
PMR	037/2025	W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA EPP	REFORMA ESCOLA SONIA LUSTOSA	30/07/2025	46.108.158/0001-80	30/07/2025	30/01/2026	95.081,24	46.978,50	R\$ 95.081,24	CONCLUIDA
PMR	040/2025	W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA EPP	REFORMA ESCOLA CAETANO MONTEIRO	11/08/2025	46.108.158/0001-80	11/08/2025	11/02/2026	88.794,60	22.040,80	R\$ 88.794,60	CONCLUIDA
PMR	045/2025	W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA EPP	PAVIMENTAÇÃO RUA BAHIA	25/08/2025	46.108.158/0001-80	25/08/2025	25/08/2026	135.135,12	32.611,00	R\$ 135.135,12	CONCLUIDA
PMR	053/2025	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA SERVIÇOS	PAVIMENTAÇÃO RUA PERNAMBUCO	08/09/2025	17.331.335/0001-95	08/09/2025	08/09/2026	262.995,20	65.682,70	R\$ 328.677,90	CONCLUIDA
PMR	055/2025	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/09/2025	31.506.321/0001-96	16/09/2025	16/09/2026	476.499,88		R\$ 42.240,45	EM ANDAMENTO
PMR	060/2025	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA SERVIÇOS	REFORMA ESCOLA ARIPIBÚ	02/10/2025	17.331.335/0001-95	02/10/2025	02/06/2026	168.463,27	84.066,45	R\$ 252.529,72	CONCLUIDA
PMR	077/2025	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA SERVIÇOS	REFORMA DA ESCOLA MARIA DULCE	13/11/2025	17.331.335/0001-95	13/11/2025	13/05/2026	203.500,00	100.429,10	R\$ 303.929,10	CONCLUIDA
PMR	080/2025	ECO GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA ME	LIMPEZA URBANA	12/12/2025	04.250.990/0001-77	12/12/2025	-	3.352.391,19		R\$ 222.567,74	EM ANDAMENTO
PMR	010/2025	MARIA LUCIA SARINHO GONÇALVES-ME	AQUISIÇÃO DE TUBOS	12/03/2025	27.677.413/0001-61	12/03/2025	12/03/2026	418.990,00		R\$ 67.045,58	CONCLUIDA
PMR	011/2025	IGOR H F DA SILVEIRA -ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	12/03/2025	14.109.878/0001-74	12/03/2025	12/03/2026	647.952,97		R\$ 526.631,25	CONCLUIDA
PMR	002/2025	ENGAC ENGENHARIA E ASSESSORIA	ASSESSORIA DE ENGENHARIA	30/01/2025	39.908.042/0001-60	30/01/2025	30/01/2026	114.000,00		R\$ 104.500,00	CONCLUIDO
PMR	014/2025	SEPLAGO SERVIÇOS PLANEJAMENTO GESTAO E OBRAS EPP	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA QUADRA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO-PE	04/04/2025	19.020.017/0001-39	04/04/2025	04/10/2025	116.400,00		R\$ 116.400,00	CONCLUIDA
PMR	018/2025	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE LUMINARIA	22/04/2025	31.506.321/0001-96	22/04/2025	22/04/2026	57.964,40		R\$ 15.572,20	CONCLUIDA
PMR	024/2025	SEPLAGO SERVIÇOS PLANEJAMENTO GESTAO E OBRAS EPP	REFORMA BIBLIOTECA	29/05/2025	19.020.017/0001-39	29/05/2025	29/08/2025	117.927,28		R\$ 117.927,28	CONCLUIDA
PMR	025/2025	W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA EPP	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO NOS CAMPOS	02/07/2025	46.108.158/0001-80	02/07/2025	02/10/2025	118.233,68		R\$ 118.233,68	CONCLUIDA
PMR	021/2025	R34 SERVIÇOS E PROJETOS LTDA EPP	PROJETO ILUMINA PE	16/05/2025	58.478.890/0001-21	16/05/2025	16/11/2025	17.499,98		R\$ 17.499,98	CONCLUIDA
PMR	026/2025	AGUIA DOURADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO TAPA BURACO COM PMF	08/07/2025	55.403.461/0001-05	08/07/2025	08/10/2025	119.710,74		R\$ 119.710,74	CONCLUIDA
PMR	001/2025	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLA SONIA LUSTOSA	15/12/2025	31.506.321/0001-96	15/12/2025	15/06/2026	108.928,54		R\$ 108.928,54	CONCLUIDA
PMR	035/2025	AGUIA DOURADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	CONTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO-PE	16/12/2025	55.403.461/0001-05	16/12/2025	16/06/2025	120.681,83		R\$ 120.681,83	CONCLUIDA
PMR	036/2025	AGUIA DOURADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO DE UM CANTEIRO CENTRAL NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO-PE	16/12/2025	55.403.461/0001-05	16/12/2025	16/06/2025	120.241,98		R\$ 120.241,98	CONCLUIDA
PMR	005/2025	AGUIA DOURADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	REFORMA DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA COZINHA COMUNITARIA NO BAIRRO DA BANDEIRANTE NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO-PE	08/07/2025	55.403.461/0001-05	08/07/2025	08/09/2025	121.711,66		R\$ 121.711,66	CONCLUIDA